

comune di ARONA
Provincia di Novara



VIA MANZONI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO SOTTOSERVIZI

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Elaborato

E

CRONOPROGRAMMA

STUDIO DI INGEGNERIA
Dott. Ing. PAOLO BROGGI
Dott. Ing. LEOPOLDO MARELLI

Via F. Corridoni, 3-22063 Cantu' (CO)
Tel. 031.714238 / Fax 031.700251
C.F. P.IVA 01661310134
broggimarelli@tin.it - www.broggimarelli.it

data

i progettisti

Ing. P. Broggi

Ing. L. Marelli

redazione mt

controllo LM

approvazione PB

classificazione 16.11

file crono.xls

REV.	DATA	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZ.	CONTR.	APPR.

PROGRAMMA DEI LAVORI																		
Tempo a disposizione: giorni 120 (centoVENTI) naturali e consecutivi																		
	FASI	1° fase: via G.Galeazzi 50 GIORNI *							2° fase: incrocio via F.Cavallotti 20 GIORNI *			3° fase: via A.Manzoni 50 GIORNI *						
per gruppi omogenei	settimana giorni	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°	16°	17°
1	Allestimento cantiere, taglio asfalto e demolizioni	2 + 1 + 2																
2	Scavi, tubazioni, rinfianchi, manufatti sottoservizi	20 + 8 + 20																
3	Scavi e formazione di sottofondi per pavimentazioni	10 + 5 + 10																
4	Posa di pavimentazione in pietra	10 + 5 + 10																
5	Segnaletica orizzontale e verticale, opere di finitura e smobilizzo cantiere	8 + 1 + 8																

 FASE DI ESECUZIONE LAVORI

* Si prevedono eventuali 15 giorni aggiuntivi per consentire all'azienda erogatrice del gas metano di procedere alla sostituzione della rete esistente